

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной карты")
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий ("Дорожная карта") по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
на 01 января 2019 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»»					
1.	Выполнение работ по обустройству линий электропередачи наружного освещения участка №2 дер.Лосево (старая часть)		Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	апрель 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт № 0145300017218000028-0125960-01 от 01.06.2018 г.
1.2.	Выполнение работ по обустройству линий электропередачи наружного освещения участка №2 дер.Лосево (старая часть)	май-июль 2018	Подрядная организация	Устройство наружного уличного освещения участка 2 дер. Лосево (старая часть)	Работы выполнены.
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль-август 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение"	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31 июля 2018 года

			поселение" Выборгского района Ленинградской области Староста участка 2 дер. Лосево (старая часть)		
2.	Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки (район МКД 3,11 ул. Новая дер. Лосево)		Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Март 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт № 0145300017218000050-0125960-01 от 17.07.2018
2.2.	Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки (район МКД 3,11 ул. Новая дер. Лосево)	апрель-май 2018	Подрядная организация	Устройство ограждения детской игровой площадки (район МКД 3, 11, ул. Новая, дер. Лосево)	Работы выполнены.
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	май-июнь 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.08.2018 года

II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	май - август 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31 июля 2018 года Платежное поручение №2361 от 02.08.2018 (192456,00) Платежное поручение №2360 от 02.08.2018 (255400,00) Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.08.2018 года Платежное поручение №2708 от 27.08.2018 (50000,00) Платежное поручение №2707 от 27.08.2018 (163300,00)
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	июнь сентябрь декабрь 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчеты подготовлены по состоянию на 01.04.2018, на 01.07.2018, на 01.10.2018, на 01.01.2019
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	март апрель	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Приведение документации и в соответствие с результатами конкурсных процедур	Заключено дополнительное соглашение в связи с необходимостью корректировки наименований мероприятий. Постановлениями от 21.05.2018 №256, от 28.08.2018 №415 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»

Глава администрации

МП



/С.В. Давыдов/

Handwritten signature in blue ink.