

Приложение
к ежеквартальному
отчету
на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования "Светогорское городское
поселение" Выборгского района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»					
1.	Ремонт пешеходного перехода с устройством уличного освещения и пешеходных дорожек по ул.Коробицына в г.Светогорске		Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3-4 квартал 2019 года	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 03.09.2019 № 0145300017219 000061 Заключен муниципальный контракт от 28.11.2019 № 0145300017219 000061
1.2.	Выполнение работ по ремонту пешеходного перехода с устройством уличного освещения и пешеходных дорожек по ул.Коробицына в г.Светогорске	3-4 квартал 2019 года	Подрядная организация	Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жителей	Работы выполнены. Акт приемки выполненных работ № 1 от 23.10.2019 Работы

					выполнены, акт приемки выполненных работ № 1 от 04.12.2019
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	3-4 квартал 2019 года	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Акт о приемке выполненных работ	Акт приемки выполненных работ № 1 от 23.10.2019 Акт выполненных работ № 1 от 04.12.2019
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): _ «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО "Светогорское городское поселение"»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области		
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	Платежные поручения об оплате местного бюджета № 3733 и № 4207
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования,	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Подготовлены отчеты по состоянию на 01.04.2019 г. 01.07.2019 г. 01.10.2019 г. 01.01.2020 г.

	источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением		области		
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Постановлениями от 05.03.2019 №92, от 27.06.2019 №270, от 19.11.2019 №458, от 23.12.2019 №504 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»